



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062 - C.F. 87000390838
P. IVA 00463870832 - pec: comunemongiuffimelia@legpec.it - e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DIRIGENZIALE

Numero	164	Data	14/10/2019	N. Protocollo	5866	N. Reg. Gen.	311
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'area ricompresa tra la via Gorizia e la via Diaz.

PREMESSO che:

- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per l'anno 2019) dispone che: "Per l'anno 2019 sono assegnati ai comuni contribuiti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante";
- il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della l. 30 Dicembre 2018, n. 145, stabilisce che: "il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50";
- con delibera di G.M. n. 71 del 30 Aprile 2019, è stato approvato il progetto esecutivo predisposto per l'esecuzione dei lavori per le opere di messa in sicurezza dell'area comunale ricompresa tra la via Gorizia e la via Diaz, redatto in data 29 Aprile 2019 dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Angelo Parisi, per un importo complessivamente pari ad € 40.000,00, di cui € 31.638,67 per lavori a base d'asta, € 377,28 per oneri della sicurezza ed € 7.984,05 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 111 del 27/06/2019 i suddetti lavori sono stati affidati alla [redacted] con sede in [redacted] di € 31.005,90 al netto del ribasso del 2,00%, oltre IVA, per un totale complessivo di € 31.383,18 oltre I.V.A. al 22%;
- in data 27/06/2019 è stato stipulato con la suddetta impresa il relativo contratto;
- i lavori sono stati consegnati il 09/07/2019 con scadenza per l'ultimazione dei lavori per il 23/08/2019;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/08/2019 e quindi in tempo utile;
- non sono state concesse proroghe per cui l'ultimazione dei lavori rimane invariata;
- durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 stato di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di € 10.900,00;



RILEVATO che il sottoscritto, nella qualità di direttore dei lavori e RUP:

- in data 20/09/2019 ha redatto la contabilità finale dalla quale risulta che [redacted] ha eseguito i lavori l'importo netto di € 31.247,78 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti di € 10.900,00 resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 20.347,78 (in lettere euro ventimilatrecentoquarantasette/78) oltre I.V.A. al 22%;
- in data 30/09/2019 ha redatto il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che la succitata impresa ha regolarmente eseguito i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 31.247,78 da cui detratto il 1° S.A.L. ed il relativo certificato di pagamento di € 10.900,00, resta un credito dell'impresa di € 20.347,78 oltre I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO che:

- dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione pertanto è stato rilevato un credito residuo a favore [redacted] di € 20.347,78 (in lettere euro ventimilatrecentoquarantasette/78) oltre I.V.A. al 22%, scaturente dall'importo dello stato finale di € 31.247,78 da cui detratto il 1° S.A.L. ed il relativo certificato di pagamento di € 10.900,00;

VISTO:

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, (c. d. "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali") e ss. mm. ed ii.;
- i d. lgs. 18 Agosto 2016, n. 50, come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56;
- la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;
- il CUP J29G19000070001 e il CIG 7889415736 dell'intervento oggettivato;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ON-LINE prot. INAIL_17882795 del 28/08/2019, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice;
- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di **CONSIDERARE** la premessa, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di **APPROVARE** lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza dell'area ricompresa tra la via Gorizia e la via Diaz, redatto in data 20/09/2019 dal sottoscritto direttore dei lavori, dell'importo netto di € 31.247,78;
3. di **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione, dei lavori di che trattasi, redatto in data 30/09/2019 dal sottoscritto direttore dei lavori, dal quale risulta che [redacted] ha regolarmente eseguito lavori al netto di € 31.247,78, da cui detratto il 1° S.A.L. ed il relativo certificato di pagamento di € 10.900,00, resta un credito dell'impresa di € 20.347,78 oltre I.V.A. al 22%;
4. di **DARE ATTO** che alla liquidazione della somma di € 20.347,78 oltre I.V.A. al 22%, in favore dell'Impresa [redacted] si procederà con successivo atto dopo l'acquisizione della fattura elettronica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Angelo Parisi

